

## 令和3年 7月(24/土～25/日) 本窯温度計測メモ

日 時	温 度 °C		備 考
	煙道出口	窯内天井	
(7月24日)			
08:30	25	25	外気温度27°C
09:00	26	25	09:00火入れ
09:30	27	132	ブロワ出口ダンパ開度2/4→3/4→2/4
10:00	33	261	
10:30	45	320	
11:00	60	372	
11:30	66	425	
12:00	77	438	
12:30	80	403	12:30口焼き終了、上蓋、下蓋閉止
13:00	78	405	13:00下蓋開
13:30	81	406	
14:00	82	396	
14:30	80	420	14:15口焼き再開
15:00	84	457	
15:30	84	476	
16:00	84	459	16:10口焼き終了、下蓋閉止、天井温度500°C
16:30	85	455	16:25レンガ4枚設定、16:40レンガ2枚設定
17:00	86	460	
17:30	86	458	
18:00	87	458	
18:30	85	454	
19:00	85	455	
19:30	88	453	
20:00	90	450	
20:30	90	454	20:40レンガ4枚設定
21:00	90	460	
21:30	92	457	
22:00	95	460	22:10レンガ6枚設定、98°C/480°C
22:30	99	471	22:15レンガ7枚設定、96°C/500°C
23:00	101	477	23:00レンガ8枚設定
23:30	104	461	23:10粘土施工(上部+左側)
00:00	105	458	

日 時	温 度 ℃		備 考
	煙道出口	窯内天井	
(7月25日)			
00:30	108	463	00:35粘土施工(右側+上蓋)
01:00	109	444	
01:30	111	443	
02:00	114	448	02:00煙道ダンパ開度1/2
02:30	114	448	02:50粘土施工(レンガ部)
03:00	113	440	03:10レンガ部全面閉鎖
03:30	104	414	03:55レンガ部粘土外し(1枚分)
04:00	105	406	
04:30	108	412	
05:00	107	412	
05:30	107	412	
06:00	107	408	06:00レンガ1枚5cm引き出し
06:30	108	411	
07:00	110	415	
07:30	112	419	
08:00	114	423	
08:30	115	425	
09:00	118	423	
09:30	123	428	
10:00	128	433	10:00レンガ1枚5cm挿入(戻し)
10:30	128	426	10:15レンガ2枚上部隙間粘土施工
11:00	126	417	10:35レンガ隙間全面粘土施工
11:30	126	415	10:50煙道ダンパ開度4/8→3/8
12:00	127	416	
12:30	129	416	
13:00	131	416	13:00煙道ダンパ開度3/8→2/8
13:30	128	411	
14:00	128	406	
14:30	130	407	
15:00	134	405	
15:30	136	404	
16:00	142	406	

日時	温度℃		備 考
	煙道出口	窯内天井	
	《練らし運転記録》		
16:00	142	406	16:00焚口開放、煙道ダンパ開放
16:01	153	449	
16:02	154	488	
16:03	156	548	
16:04	157	588	
16:05	158	610	
16:06	160	641	
16:07	161	662	
16:08	162	676	
16:09	163	685	
16:10	165	686	
16:11			
16:12			
16:13			
16:14			
16:15			
16:16			
16:17			
16:18			
16:19			
16:20	150	528	16:20焚口閉鎖、煙道出口閉鎖
16:21			
16:22			
16:23			
16:24			
16:25			
16:26			
16:27			
16:28			
16:29			
16:30			